



Deelnemers
Ad Beaufort (waterschap)
Hans van der Sande (waterschap)
Simon Vereeke (zeeweringen)
Erik van Dijke (zeeweringen)
Ronald den Hoed (zeeweringen)
Gert Jan Wijkhuizen (zeeweringen)
Roy van de Voort (zeeweringen)

Afschrift aan
Deelnemers
Yvo Provoost (zeeweringen)

Verslag van
Dijkvak Zoutelande
Datum verslag
4 september 2006
Datum bespreking
4 september 2006

Nummer
PZDT-V-06314 inv
Opgemaakt door
Roy van de Voort
Doorkiesnummer
13 69 / (06) 218 41 099
Bijlage(n)
-

Locatie
V 3.03

Tijdstip
13.30 – 14.15 uur

Naar aanleiding van het "kruinprobleem" in het erratum PZDT-M-06282 inv aangaande de controle/ vrijgave toetsing van Zoutelande vindt een overleg plaats tussen het Waterschap Zeeuwse Eilanden en het Projectbureau Zeeweringen.

De controle/vrijgave toetsing geeft aan dat de gepenetreerde breuksteen onder in de glooiing evenals de bestrating op de kruin "goed" scoort, de overige bekleding scoort "onvoldoende". Het waterschap vindt het vrij liggende voetpad op de kruin echter ongewenst, het is een extra overgang (na betonblokken volgt een deel grasbekleding en daarna het voetpad) in de glooiing en daarom dus extra kwetsbaar. Het gras tussen de blokken en het voetpad is ook niet van goede kwaliteit, het vele stuifzand is hier de oorzaak van. Een mogelijkheid om op de kruin te wandelen is in de toekomstige situatie echter wel gewenst.

Het waterschap streeft dan ook naar een oplossing van een erosiebestendige kruin waarbij de bekleding wordt doorgetrokken tot net over de kruin en waarbij aan de binnenzijde een nette overgangsconstructie wordt gecreëerd.

Daarnaast is er wellicht over circa 50 jaar een kruinprobleem met een overslagdebiet van meer dan 0,1 liter per seconde. Er ligt momenteel reeds een golfreducerende bekleding op het bovenbeloop.

In verband met het gebruik van het strand van Zoutelande vóór de glooiing is het wenselijk de Gemeente Veere in een vroeg stadium te betrekken om te bespreken wat voor hen ongewenst is en om te bekijken in hoeverre hier rekening mee kan worden gehouden.



010834 2006 PZDT-V-06314 inv

Verslag Zoutelande kruinproblematiek met watersc

Tot slot zijn de overgangsconstructies van de dijk op de duinen lastig, deze behoeven extra aandacht. De toetsregels hieromtrent zijn weergegeven in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 2001-2006 in paragraaf 4.3.

De bedoeling is voor het dijkvak van Zoutelande een design & construct contract op te stellen, uitvoer staat gepland voor 2009.

De volgende afspraken worden gemaakt:

- Het dijkvak van Zoutelande wordt voorzien van een bekleding welke wordt doorgetrokken tot net over de kruin, dit wordt verwoord in het contract [**actie zeeweringen**].
- Uitgezocht wordt over welke afstanden de twee overgangen tussen de dijk en de duinen dienen te worden gesitueerd [**actie waterschap**].
- De Gemeente Veere wordt betrokken in een vroeg stadium [**actie zeeweringen**].
- Uitgezocht wordt wat het exacte overslagdebiet is en of golfreducerende maatregelen wenselijk/nodig zijn [**actie waterschap**].
- Bekeken wordt of de laagdiktes van klei in het benedenbeloop bekend zijn [**actie zeeweringen**].
- Er wordt een eisen- en wensenlijst opgesteld ten behoeve van het toekomstige contract [**actie waterschap**].

- einde document -