



Verslag Kwartetoverleg Phillipsdam noord
Kenmerk: PZDB-V-09078

Datum: donderdag 11 juni 2009

Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Kantoor Waterschap Zeeuwse Eilanden, te Middelburg

Aanwezig, Peter Meininger, Maarten Mouissie, Gertjan Wijkhuizen, Raymond Derksen

1 Mitigerende maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet
Naar aanleiding van de Passende Beoordeling heeft Maarten Mouissie een lijst met mitigerende maatregelen opgesteld. Het traject is ecologisch weinig bijzonder zodat de mitigerende maatregelen een vrij standaard karakter hebben. Zie onderstaande tabel.

Mitigerende maatregelen traject Phillipsdam-Noord

| Mitigerende maatregelen Phillisdam-Noord | Wet | Van belang voor |
|--|------------|--|
| 1 De breedte van werkstrook bedraagt maximaal 15 gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. moet zo smal mogelijk worden gehouden, in zoverre dat technisch en logistiek uitvoerbaar is. | Nb-wet | slik (H1160) |
| 2 Vrijkomende grond en stenen worden, waar het voorland uit slik bestaat, in de kreukelberm verwerkt en niet in de gehele werkstrook (stenen en grond zo egaal mogelijk over grote dijk lengte verdelen, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt). Perkoenpalen worden verwijderd en afgevoerd. | Nb-wet | slik (H1160) en foerageergebied vogels |
| 3 Voorland in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. | Nb-wet | slik (H1160) en foerageergebied vogels |
| 4 Geen opslag van materiaal en grond buitendijks buiten de werkstrook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten. | Nb-wet | slik (H1160) en vogels |
| 5 Geen betreding van het voorland buiten de werkstrook (personen noch materieel). | Nb-wet | slik (H1160) en vogels |
| 6 Tijdens het werk controleren op het verschijnen van beschermde en kwalificerende soorten. | Nb-wet | Alle beschermde soorten |
| 7 Voor 1 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid | Ff-wet | broedvogels en kleine zoogdieren |

De aanwezigen hebben geen problemen met deze maatregelen. Er vind alleen discussie plaats over maatregel 7. Vraag van Gertjan is of er echt vanaf 1 maart gemaaid moet worden. Maarten en Peter geven aan dat kort daarna graspiepers en andere vogels kunnen gaan broeden op de dijk. Een keer maaien geeft geen garantie dat de vogels weg blijven.

Er wordt besloten de maatregel nog aan te scherpen. Maatregel wordt

afspraak

7 Voor 1 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid en daarna kort gehouden, tot het werk wordt gestart.



013811 2009 PZDB-V-09078

an, WVerslag Kwartet overleg 11 juni 2009 Philipsdam N

2 Opslag van materialen

Op het traject is wordt nog gezocht naar depotruimte. Een aantal locaties zijn hiervoor in beeld. Vanwege de aanwezigheid van beschermde plantensoorten is dit waarschijnlijk niet overal gewenst.

afspraak

Afgesproken wordt dat Peter Meininger een bezoek zal brengen aan de depotlocaties om de aanwezigheid van beschermde plantensoorten vast te stellen. Aan de hand van dit bezoek zal hij een advies opstellen voor het gebruik van de percelen als depotlocatie.

Notitie

Referentienummer

Datum

Kenmerk

8 juni 2009

267620

Betreft

Mitigerende maatregelen Phillipsdam Noord

Inleiding

Het dijktraject Phillipsdam-Noord is gelegen langs het Natura2000 gebied Oosterschelde. Dit gebied is van groot belang voor een aantal wettelijk beschermde habitattypen en soorten. Het projectbureau Zeeweringen treft daarom in de planning en ontwerpproces verschillende maatregelen om de effecten op de natuur zoveel mogelijk te beperken. Zo worden, met het oog op foerageermogelijkheden van vogels, beperkingen gehanteerd voor de lengte van de dijktrajecten. Bij de keuze van de steenbekleding wordt indien dit technisch mogelijk is gekozen voor een bekledingstype waarop tenminste herstel van de zoutvegetatie en wervevegetatie mogelijk is en bij voorkeur verbetering. Het projectbureau is verder initiatiefnemer voor diverse herstelopgaven om meer intergetijdenatuur te ontwikkelen.

Deze integrale maatregelen zijn echter niet altijd voldoende om alle effecten te voorkomen. De voorgenomen dijkwerkzaamheden zijn daarom getoetst aan de Natuurbeschermingswet in de vorm van een Passende Beoordeling (Mouissie, 2009a) en aan de Flora- en faunawet in de vorm van een soortenbeschermingstoets (Mouissie, 2009b). Uit deze toetsen zijn een aantal maatregelen naar voren gekomen die bij de uitvoering van de dijkwerkzaamheden moeten worden nageleefd.

Aanvullende mitigerende maatregelen traject Phillipsdam-Noord

| Mitigerende maatregelen Phillisdam-Noord | Wet | Van belang voor |
|--|------------|--|
| 1 De breedte van werkstrook bedraagt maximaal 15 gerekend vanuit de waterbouwkundige teen van de dijk. moet zo smal mogelijk worden gehouden, in zoverre dat technisch en logistiek uitvoerbaar is. | Nb-wet | slik (H1160) |
| 2 Vrijkomende grond en stenen worden, waar het voorland uit slik bestaat, in de kreukelberm verwerkt en niet in de gehele werkstrook (stenen en grond zo egaal mogelijk over grote dijk lengte verdelen, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt). Perkoenpalen worden verwijderd en afgevoerd. | Nb-wet | slik (H1160) en foerageergebied vogels |
| 3 Voorland in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden teruggebracht. | Nb-wet | slik (H1160) en foerageergebied vogels |
| 4 Geen opslag van materiaal en grond buitendijks buiten de werkstrook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten. | Nb-wet | slik (H1160) en vogels |
| 5 Geen betreding van het voorland buiten de werkstrook (personen noch materieel). | Nb-wet | slik (H1160) en vogels |
| 6 Tijdens het werk controleren op het verschijnen van beschermde en kwalificerende soorten. | Nb-wet | Alle beschermde soorten |
| 7 Voor 1 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid | Ff-wet | broedvogels en kleine zoogdieren |