



Zeeuwse Stroom
t.a.v. dhr. Welleman
's-Gravenpolderseweg 1a
4462 CC Goes

CC. K. Roelse

Contactpersoon
Ronald den Hoed / Olivier Sinke

Datum
22 april 2008

Ons kenmerk
PZDT-B-08139-uitv

Onderwerp

Nadere omschrijving grondwerk, punt 20 van de technische opname van ZLD 6098
(29 oktober 2007)

Doorkiesnummer

06-20957753

Bijlage(n)

1

Uw kenmerk

-

Geachte heer Welleman,

Op dinsdag morgen 22 april 2008 hebben we samen met het Waterschap Zeeuwse Eilanden een nadere schouw gedaan betreffende punt 20 (werk inzaaien en steenvrij opleveren) van de technische opname van het dijkvak Tholen 2 ZLD-6098.

We hebben het dijktraject getoetst aan de volgende artikelen van bestek ZLD-6098:

- 63.1.1 lid 9, "het grondwerk dient vrij van puin en steenslag te worden opgeleverd".
- 66.3.1 "Eisen algemeen: inzaaien" lid 1 "Alle onverharde oppervlakken waar zich na afloop van de werkzaamheden geen goede gesloten grasmat bevindt inzaaien" en lid 4 "De bovenste 2 á 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en het graszaad inwerken".

We willen u verder wijzen op het belang van deze artikelen in relatie tot het toekomstige beheer van de grasmat (maaien) en de erosiesterkte van de kleilaag.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de te herstellen trajecten. Tevens zijn er foto's van de opname beschikbaar. Met dhr. Roelse van uw firma is onderstaande tabel doorgenomen.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93

E-mail olivier.sinke@rws.nl

Internet www.zeeweringen.nl



013106 2008 PZDT-B-08139 uitv

olijnsAanvullende opname grondwerk ZLD-6098 conform



We verzoeken u de bovenstaande punten op korte termijn te herstellen. Verder dient u schriftelijk aan te geven wanneer de overige punten uit de lijst (technische opname 27 oktober 2007) worden hersteld.

Als de herstel werkzaamheden worden uitgevoerd dienen deze 1 werkdag vooraf te worden aangekondigd bij dhr. R. Vroegop.

Wij hopen dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

R. den hoed en O. Sinke
Directie UAV
Bestek ZLD-6098



Tabel opname 22 april 2008

Dp	Dp		Omschrijving
1080 + 50 m	1069 + 50 m	buitenzijde beëindiging dijkvak	Stenen, plaatselijk doek en perkoenen verwijderen. Oppervlak losmaken en graszaad inwerken".
1080 + 50 m	1069 + 50 m	Transportroute binnenzijde	<i>Grote</i> Stenen verwijderen en oppervlak losmaken en graszaad inwerken". Tevens plekken binnentalud zonodig profileren, oppervlak losmaken en graszaad inwerken" Nabij dp 1070 spoorvorming transportbaan verwijderen
1076		Binnenzijde	Hekwerk dichtzetten nabij oprit natuurgebied (tijdens verw. Paddenscherm opengemaakt)
1077 (omgeving)		Binnen en buitenzijde	T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz.) dient de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe klei (vrij van fysische verontreiniging te worden aangebracht). Een melding in het kader van Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats aanmelden (Henk Paauwe). Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.
1069		Buitenzijde boventalud en rond de berm en aanzet binnenzijde	Aantal plekken is er gezeefde grond toegepast, deze dient te worden verwijderd T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz) dient de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe klei (vrij van fysische verontreiniging te worden aangebracht). Een melding in het kader van Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats aanmelden (Henk Paauwe). Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.
1069	1061		Aantal plekken rond de trappen is er gezeefde grond toegepast, deze dient te worden verwijderd Stenen, plaatselijk doek en perkoenen verwijderen, oppervlak losmaken en graszaad inwerken".
1061	1050		Stenen, en plaatselijk doek en perkoenen verwijderen oppervlak losmaken en graszaad inwerken".
1057	1049	Transportroute binnenzijde	<i>Grote</i> Stenen verwijderen en oppervlak losmaken en graszaad inwerken". Tevens plekken binnentalud zonodig profileren, oppervlak losmaken en graszaad inwerken"
1050	1049	Nabij de bocht en de duikcorridor	Aantal plekken is er gezeefde grond toegepast, deze dient te worden verwijderd



			<p>T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz) dient de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe klei (vrij van fysische verontreiniging te worden aangebracht). Een melding in het kader van Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats aanmelden (Henk Paauwe)</p> <p>Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.</p>
1051	1043	buitenzijde	<p>Stenen, plaatselijk doek en perkoenen verwijderen oppervlak losmaken en graszaad inwerken".</p>
1043		Buitenzijde boventalud en rond de berm en aanzet binnenzijde	<p>Aantal plekken is er gezeefde grond toegepast, deze dient te worden verwijderd</p> <p>T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz) dient de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe klei (vrij van fysische verontreiniging te worden aangebracht). Een melding in het kader van Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats aanmelden (Henk Paauwe).</p> <p>Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.</p>
1043		Binnenzijde	<p>T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz.) dient de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe klei (vrij van fysische verontreiniging te worden aangebracht). Een melding in het kader van Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats aanmelden (Henk Paauwe)</p> <p>Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.</p>