

Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Deelnemers
A. Provoost, M. v/d Broecke (Wtp Z-VI)
P. Meininger (RIKZ)
P. Hengst (PBZ)

Afschrift aan
R. Joosse (Vogelbescherming)
W. Oorthuijsen (DZL)
A. Binnendijk (Provincie)
W. Vinke (AX DZL)

Verslag van
overleg Overlagen i.r.t. broedgebieden
Opgemaakt door
Piet Hengst
Datum bespreking
25 juli 2000

Nummer
PZDB-V-00057
Doorkiesnummer
0113-241403
Bijlage(n)
-

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
LEIDERS		X
SECRETARISSE		X
PROJECTSECRETARIS		X
BEVEERKER FINANCIËN		
BEVEERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		X
COÖRDINATOR - BESTESCHRIJVER		
Reo v. HPRW		X
Piet H		X
Machteld v B.		X
ARCHIEF		
CIRCULATIE MAP		

Samenvatting van gevoerde overleg:

- Vogelbescherming is afwezig in verband met vakantie.
- In principe gaat Vogelbescherming akkoord met gegeven adviezen/gemaakte afspraken door/met RIKZ.
- Provincie heeft verzocht van gemaakte afspraken in kennis te worden gesteld.
- Directie Zeeland (W. Oorthuijsen) is wegens ziekte afwezig.

In de brief van Vogelbescherming Nederland en de reactie van het projectbureau daarop is de situatie aangegeven. Het probleem met de strandplevieren wordt zwaar genoeg gevonden om, binnen het redelijke, voorzieningen te treffen die tot een oplossing leiden. Achtereenvolgend worden de dijkvakken onder de loep genomen.

Margarethapolder dp 0 - 8

Het betreft 800 m op een plaats waar een broedconcentratie is aangetroffen. Afsproken wordt om ter plaatse van de slikdammen niet alleen een toegang voor vissers en de beheerder te maken, maar over 25 m een fijnere sortering over de grove steen aan te brengen (waarvan zoals reeds op verzoek van de beheerder was besloten ± 3 m wordt gepenetreerd met asfalt). Ook op plaatsen waar geen slikdammen liggen zal om de ca. 100 m een uitvulling met fijnere steen worden aangebracht. Indien de nieuwe kreukelberm hoog boven het strand ligt zal een vloeiende afronding naar het strand worden gemaakt.

Margarethapolder dp 16 - 19

Hoewel hier geen broedplaats is geconstateerd zal halverwege ook een 25 m brede 'oversteek' worden gemaakt.

Eendragtspolder omgeving dp 16

De overlaging zit hier diep en wordt deels onder het strand begraven in het cunet van de oude kreukelberm. Deze oude kreukelberm wordt weer over de grove steen getrokken. Indien daarna nog teveel grote steenopeningen overblijven zal ook hier op twee plaatsen extra worden uitgevuld met fijn materiaal.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



004630 2000 PZDB-V-00057

Verslag van overleg Overlagen n.a.v. verzoek vo

Eendragtspolder omgeving dp 25

De overlaging zit hier hoger, zodat het nodig is op twee plaatsen extra materiaal aan te brengen.

Kruispolder dp 193 - 200

De situatie is hier als bij Eendragtspolder dp 16, dat wil zeggen het voorland ligt hoog ten opzichte van de overlaging. Nadat de oude kreukelberm over de overlaging is teruggebracht zal bezien worden of het nodig is nog extra materiaal (fijn) aan te brengen. In het algemeen geldt dat, als ter plaatse schelpgruis beschikbaar is, dit ook geschikt geacht wordt om de bovenlaag fijner mee te maken.

Meininger wijst erop dat er kennelijk een verband bestaat tussen broedplaatsen en het voorliggende slikstrand. Waar geen breed slikstrand aanwezig is zijn ook geen broedgevallen gevonden. Bij overlagingen op plaatsen met een voorliggend strand zal in de toekomst extra aandacht aan het vogelaspect worden geschonken.

Afgesproken wordt in de loop van september meer algemeen het vogelbelang te evalueren.