

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
 Directie Zeeland

*copie Bas  
 Hans van  
 Eik.*

Aan  
 Kor

Van  
 Piet  
 Datum  
 31 juli 2001

Onderwerp  
 Beheerdersoordeel Zuidwatering

Doorkiesnummer  
 1403  
 Bijlage(n)  
 -  
 kenmerk:  
 PZDT-M-01221ken

De toetsing is in een wat ongewone volgorde gegaan, eerst is nl (op basis van een foutief toetsrapport) een Geavanceerde toetsing uitgevoerd, pas daarna de gedetailleerde toetsing.

Uit de laatst toetsing komt nu dat enkele vakken alsnog "goed" getoetst kunnen worden ( GD berekende veelal  $F > 6$ , wtp berekent net  $< 6$ ).

Feit is echter dat GD/WL een "geavanceerd" onderzoek hebben gedaan en op basis van die bevindingen tot "onvoldoende" komen.

Er moet nu een gemotiveerd beheerdersoordeel komen dat het Geavanceerde Rapport overruled zodat sommige vakken alsnog goedgekeurd worden of het waterschap moet op basis van de berekende, kleine sterkteoverschotten en op basis van eigen ervaring en waarneming in het veld, alsnog een negatief beheerdersoordeel geven.

Het gaat om de volgende vakken in de boventafel:

glooiingcode	traject dp	Geavanceerd	toetsing wtp	Beheerder:	Eindtoets
73631	736,5 - 741	onvoldoende F = 6,8	onvoldoende F= 6,1 à 6,45	nvt	onvoldoen de
73633	741 - 744	onvoldoende F = 6,8	onvoldoende F= 6,6 à 6,8	nvt	onvoldoen de
73633,1	744 - 749	onvoldoende F = 5,5 à 5,7	goed F = 5,5 à 5,9 D benodigd = 27 D aanwezig = 28	stormschade? goed gezet? taludhelling? Opmerkingen?	???
73931	749 - 751	onvoldoende F = 6,1	onvoldoende F= 5,7 à 6,1	nvt	onvoldoen de
74931,1	751 - 754	onvoldoende F = 6,1?	goed F= 5,6 à 5,95 D benodigd = 27; D aanwezig = 28	stormschade? goed gezet? taludhelling? Opmerkingen?	???
74931,2	754 - 756	onvoldoende F = 6 ?	onvoldoende F= 6,1 à 6,2	nvt	onvoldoen de
74931,3	756 - 758	onvoldoende F = 6 ?	goed F= 5,7 à 5,95 D benodigd = 27 D aanwezig = 27	stormschade? goed gezet? taludhelling? Opmerkingen?	???
74931,4	758 - 763	onvoldoende Yvo vraagt na bij GD, omdat met te steil ta- lud is gerekend F = 6,4	goed F= 5,3 à 5,6 D benodigd = 25 D aanwezig = 27	Hoe is algemene indruk ten westen van 759?	???

Projectbureau Zeeweringen  
 Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
 Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
 Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
 Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005805 2001 PZDT-M-01221 ken  
rssl&Beheerdersoordeel Zuidwatering



Verder zijn de tafelgedeelten onder de kreukelberm bij de gedetailleerde toetsing niet op "goed" of "onvoldoende" gezet, maar op "voldoende".

M.i. moet hier het advies van Werkgroep Kennis worden gevolgd, dwz gelet op de schadeplekken erboven een overlaging inclusief de kreukelberm.