

TG-01-009

# Memo

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan  
Leden Toetsgroep

Van	Doorkiesnummer
Piet Hengst	0113-241403
Datum	Bijlage(n)
25 september 2001	k-01-06-44 (PZDT-M-01281 ken)
Onderwerp	Kenmerk
Commentaar op reactie Toetsgroep ontwerprnota Mosselbanken	PZTG-M-01019

1. De hoogwaterstijging waarmee in het Erratum Mosselbanken rekening wordt gehouden is gebaseerd op:  
het ontwerppeil plus  
75 jaar (tot 2060) "oude" hoogwaterstijging bij Terneuzen plus  
30 cm extra (als gevolg van de nieuwe prognoses van 60 cm/eeuw).  
De hoogwaterstijging gebaseerd op de oude zeespiegelstijging van 20 cm/eeuw  
bedraagt bij Vlissingen 30 cm, bij Terneuzen 40 cm en bij Bath 50 cm. Bij 60 cm  
zeespiegelstijging moeten ook deze peilen met 40 cm worden verhoogd.  
De rekensom wordt dus  $5,60 + 75 \times 0,40 + 75 \times 0,40 = 5,60 + 0,30 + 0,30 = 6,20$  m.

Als inleiding zal in het erratum de volgende tekst worden opgenomen:

*Tot juli 2001 werd binnen het projectbureau voor het bepalen van de ontwerpwaterstanden rekening gehouden met zeespiegelstijging volgens het scenario van 20 cm/eeuw. In de Derde Kustnota; tradities, trends en toekomst (Ministerie van V&W december 2000), die in maart 2001 is verschenen, is gesteld dat "... bij beslissingen met langere ontwerpduur (orde 50 - 100 jaar), grote investeringen en weinig flexibiliteit (dijken en stormvloedkeringen) .... uit moet worden gegaan van 60 cm/eeuw zeespiegelstijging."*

*In memo k-01-06-44 heeft de werkgroep Kennis een advies uitgebracht wat deze beleidswijziging betekent voor de te gebruiken ontwerppeilen binnen het projectbureau. De consequentie is dat de ontwerppeilen 2060.0 met 0,30 m dienen te worden verhoogd en dat de ontwerpberoeeningen voor Mosselbanken moeten worden herzien.*

*Dit rapport betreft alle wijzigingen van de ontwerprnota Mosselbanken, van 7 augustus 2001 (PZDT-R-01206 ontw).*

Bijgevoegd is Kennis memo k-01-06-44 waarde e.e.a. verduidelijkt wordt.

2. Bij de overdracht van de gereedgekomen dijkvakken aan de waterschappen wordt eindtoetsing geleverd. Consequentie van het nieuwe beleid kan zijn dat we dachten een werk gemaakt te hebben dat 50 jaar "goed" getoetst kon worden, maar dat het nu reeds na 45 of 40 jaar in "twijfel" terechtkomt.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



006363 2001 PZTG-M-01019

tsgroepCommentaar op reactie Toetsgroep ontwerpnot