



RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Rijkswaterstaat Zee en Delta
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1 Middelburg

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Peter Meininger
Adviseur ecologie PBZ

T 06-31001892
peter.meininger@rws.nl

Datum
9 november 2015

Bijlage(n)

memo

Ecologische eindcontrole traject Schor Emanuelpolder

Op dinsdag 3 november 2015 werd de oplevering van dijktraject Schor Emanuelpolder (nabij Waarde, Zeeland) gecontroleerd op 'ecologische' aspecten. Deze controle werd uitgevoerd door Peter Meininger, adviseur ecologie van PBZ/HWBP, in gezelschap van Christian Moeliker (contractgemachtigde).

Het gehele dijktraject werd bezocht met een auto via de onderhoudsweg, waarbij regelmatig werd uitgestapt. Kleine gedeelten werden te voet afgelegd.

Onderhoudsweg

De onderhoudsweg langs het gehele traject is voorzien van ruw afgewerkt open steenasfalt. Conform eerdere afspraken zal dit traject niet worden opgesteld voor fietsers.

Glooiing

De gehele glooiing is voorzien van een kleilaag, die is ingezaaid met een grasmengsel. Ook is de voormalige toplaag van de dijk ingefreesd, zodat de "zaadbank" kan zorgen voor een snel herstel van een gevarieerde dijkvegetatie.

Werkstrook

De werkstrook bevond zich op het schor. Men heeft netjes gewerkt en de werkstrook zo smal mogelijk gehouden en bij de breedte rekening gehouden met de aanwezigheid van krekens. De werkstrook is netjes afgewerkt op een goede hoogte. Op één plaats was een vrij grote plas aanwezig in de werkstrook. Aanbevolen wordt hier handmatig een verbinding te maken met de nabijgelegen kreek. In stilstaand water kiemen schorrenplanten niet of nauwelijks.

Aan de voet van de dijk, dus op de werkstrook, zijn nogal wat grote kluiten klei achtergebleven, soms zeer forse brokken. Het is wenselijk deze kluiten zo veel mogelijk te verpulveren en te verdelen over de werkstrook.

Er zijn geen bouwmaterialen of palen achtergebleven. Wel stonden er nog enkele groene markeringspalen, die nog verwijderd zullen worden.

Herstel krek

Vóór de aanvang van de werkzaamheden zijn de krek in de werkstrook nauwkeurig ingetekend. De krek zijn na voltooiing van de werken zo veel mogelijk in oude staat hersteld. Het is duidelijk dat de aannemer hier veel aandacht aan heeft besteed. Het ziet er keurig uit!

Datum
9 november 2015

Melding bij provincie

Conform de Natuurbeschermingswetvergunning dient het eind van de werkzaamheden gemeld te worden bij de RUD groen. Dit zal gebeuren na afloop van de onderhoudsperiode.

Aanbevelingen

- Verwijderen / verpulveren van bonken klei op werkstrook aan voet van de dijk.
- Ontwateren vrij grote plas op werkstrook door verbinding met kreek,
- Aandacht voor effectieve afsluiting door plaatsen schapenraster

Conclusie

De aannemer heeft schade aan 'kwalificerende habitats' zo veel mogelijk voorkomen, heeft netjes gewerkt en het dijktraject (wat betreft "ecologie") – na enkele kleine te nemen maatregelen - naar wens opgeleverd.



Dijktraject Schor Emanuelpolder. Afgewerkte werkstrook.



Dijktraject Schor Emanuelpolder. Te ontwateren plas in werkstrook.



Dijktraject Schor Emanuelpolder. Herstelde krekens in werkstrook.



Dijktraject Schor Emanuelpolder. Herstelde krekken in werkstrook.



Dijktraject Schor Emanuelpolder. Te verwijderen kleibonken.