




Polder/bestek  
 Biezelingsche Ham  
 dp 0323 – dp 0353<sup>40</sup>  
 bestek ZL-5111


Aan



Toetsing uitgevoerd door



Doorkiesnummer



Datum

06 november 2007

Bijlagen

1. Glociingskaart met eindscores beheerder

Status

DEFINITIEF

Kenmerk

PZDT-M-07432 rev

### Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de Biezelingsche Ham. Dit werk is uitgevoerd in 2001 waarbij de oude bekleding is vervangen door betonzuilen (al dan niet met een ecotoplaag) en op zijn kant gezette betonblokken. Het traject is gelegen op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0323 en 0353<sup>40</sup>. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Luchtfoto Biezelingsche Ham dp 0323 – dp 0353<sup>40</sup> (bron: [www.maps.google.nl](http://www.maps.google.nl))



012182 2007 PZDT-M-07432 rev

Revisietoetsing Biezelingsche Ham (getekend)



### **Randvoorwaarden**

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota versie 4 van de Biezelingsche Ham (PZDT-R-00199 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

### **Veldbezoek**

Op maandag 10 september 2007 is een veldbezoek uitgevoerd door [redacted] van Waterschap Zeeuwse Eilanden en [redacted] het Projectbureau Zeeweringen. De bekleding op het gehele traject ziet er visueel goed uit. Opvallend is een "bobbel" in de tafel met hydroblocks met ecotoplaag tussen dp 0344 en dp 0345. De oorzaak voor deze "bobbel" is de aanvaring door een schip en heeft geen consequenties voor de dijk. De aansluitingen op de nieuwe dijkbekleding van de Willem-Annapolder en op de nieuwe dijkbekleding van de Hoedekenskerkepolder zijn goed uitgevoerd.

### **Controle toetsing**

De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding, Biezelingsche Ham (Zuid-Beveland), dijkpaal 323-353" (PZDT-R-07522 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

### **Foto's**

Foto's van het dijktraject en het veldbezoek zijn terug te vinden op:  
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken Westerschelde\Biezelingsche Ham.

### **Conclusie**

De nieuw aangebrachte bekleding van de Biezelingsche Ham (bestek ZL-5111) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,

[redacted signature area]

projectleider Techniek

directeur Waterkeringen en Wegen

..... 2007

