



003563 1999 PZDT-B-99237 best

plaatOpmerkingen bestek Nw Neuzen-/Braakman- en Tl



Opmerkingen bestek NW.Neuzen-/Braakman- en Thomaespolder:

1. In de Hoofdplaat- en Thomaespolder mogen vrijkomende materialen alléén in de kreukelberm verwerkt worden rondom de sluis bij Nol Zeven. Geen materialen t.p.v. de schorgebieden!
2. Tek. 1134, prof.2.: voldoet niet aan het criterium afschuiving.
Piet Hengst weet hier meer van!
3. Posten t.b.v. ontgraven zand uit dijklichaam:
 - Niet meer ontgraven dan nodig: 0,80 m klei is juist maar meer niet.
 - Vrijkomend zand mag niet op het schorgebied gedeponeed worden.
4. Onderhoudsweg.
Ambtelijk overleg heeft geresulteerd in een plan, t.b.v. medegebruik buitenbermen, voor de gehele ZVI. kust. Bestuurlijk moet dit nog geaccordeerd worden. Mogelijk moeten fietsonvriendelijke voorzieningen getroffen worden; op dit moment nog niets definitief beslist!
5. Depots.
Waterschap heeft enkel een depot aan de Braakman. Dit ligt nagenoeg vol.
Tijdelijke depotruimte is te maken op het duingebied van de Mosselbanken.
6. Bijkomende werkzaamheden.
Lantaarnpalen/markeringslichten moeten opgenomen en herplaatst worden.
Bolders mogen (voorzover ze in de weg staan) worden opgenomen en behoeven niet teruggeplaatst te worden.
Kabel welke op de glooiing ligt t.b.v. havenlicht moet terug op de glooiing aangebracht worden (en niet onder de bekleding).
7. Diverse:
 - Het schorgebied van de Thomaes- en Paulinapolder is (grotendeels) eigendom van het Zeeuwse Landschap en mag niet als werkterrein gebruikt worden.
 - In verband met late aanbesteding én gedeeltelijke betaling (60% in 1999 en 40% in 2000) lijkt het mij zinvol in het bestek aan te geven dat de Thomaespolder in 1999 uitgevoerd moet worden en de overige werken in 2000. Dit betekent ook minder problemen met opslagruimte, geen oponthoud door werken containerterminal.

Oostburg, 6 mei 1999
M.C.Stroo.