





Deelnemers



Afschrift aan
Aanwezigen



Verslag van startoverleg



Datum verslag

16 november 2007

Datum bespreking

15 november 2007

Nummer

PZDT-v-og363 ontw

Opgemaakt door



Doorkiesnummer



Bijlage(n)

Als start wordt een korte inleiding gegeven over het dijkvak Polder Schouwen.

Belangrijkste punten uit de introductie zijn:

- Het dijkvak is uitgebreid. Het dijkvak liep van dp126+50m tot en met dp144+90m. Het dijkstuk tussen Schelphoek Oost en Polder Schouwen is nu toegevoegd. De nieuwe grenzen van het dijkvak zijn daarom dp101 tot en met dp144+90m.
- Door het, zeer recent, verlengen van het dijkvak is nog niet alle informatie van de ingevoegde Weevers- en Flaauwersinlaag bekend. De introductie betreft hierdoor voornamelijk het gedeelte langs de Polder Schouwen.
- De aanwezige typen bekleding blijven gelijk. In hoofdzaak is de ondertafel bekleed met basalt, al dan niet ingegoten met beton. Een groot deel is daarnaast bekleed met Vilvoordse steen, hier en daar ingegoten met beton.
- De helling van het eerste deel, dp126+50m tot ca. dp133, is redelijk steil, ca. 1:2,8. Het overige deel tussen dp133 en dp144+90m heeft een iets flauwere taludhelling.
- De kleilaagdiktes onder de bekleding variëren sterk. Vooral nog lijkt bijna nergens voldoende klei aanwezig. Wanneer wel voldoende klei aanwezig is, is de kwaliteit twijfelachtig.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118-621993

.nl

Internet www.zeeweringen.nl



014428 2009 PZDT-V-09363 ontw
Verslag startoverleg Polder Schouwen 15 novembe

- De berm ligt over het gehele traject van dp126+50m tot en met dp144+90m onder ontwerppeil. De berm ligt rond een niveau van NAP+2,25m. Het ontwerppeil voor dit gedeelte is NAP+3,45m.
- Uit de toetsingen is gebleken dat voor het gehele dijkvak van dp101 tot en met dp144+90m de bekleding is afgekeurd. Uitzondering hierop is een vlakje van ca. 100m² ter plaatse van dp103. Echter is dit vlakje zo klein in verhouding tot het gehele dijkvak dat alle aanwezige bekleding versterkt dient te worden.

Rondvraag:

- [redacted] n: De voorontwerpnotitie staat gepland in mei 2008
[redacted] : Uit de vrijgave blijkt dat de kreukelberm onvoldoende is.
[redacted] n: De vrijgave voor dit dijkvak beslaat nu twee documenten, PZDT-M-06465 en PZDT-M-07150inv.
In aanvulling hierop wordt vastgesteld dat de hydraulische randvoorwaarden voor het hele vak reeds beschikbaar zijn, evenals de toetsingen.
- [redacted] er: De Weevers- en Flaauwersinlaag zijn zeer belangrijke broedgebieden, met name voor een Stern-soort. Dit is een sterk aandachtspunt voor de uitvoeringsfasering. Op de dijk langs Polder Schouwen zijn vele Strandbieten gezien. Dit is geen beschermde soort maar komt elders in het land niet veel voor. Het is wenselijk hier rekening mee te houden met betrekking tot de nieuw aan te leggen bekleding.
- [redacted] : Op de dijk langs Polder Schouwen zijn verschillende Provinciale aandachtsoorten aangetroffen. Het ecologisch detailadvies voor de Polder Schouwen is inmiddels gereed. Dit wordt aangevuld voor de Weevers- en Flaauwersinlaag.
- [redacted] : In december is vermoedelijke de cultuurvisie voor de gehele Oosterschelde gereed. Op basis van deze visie schrijft ze een advies voor de Flaauwershaven. Voor het overige deel van het dijkvak kan al eerder een landschapsadvies worden aangeleverd.
- Bas van Liere: Naast de uitstroomboker van Prommelsluis is een werkende Aalgoot aanwezig. Deze dient ook in de nieuwe situatie functioneel te blijven.

Tijdens de hierna volgende gesprekken en het dijkbezoek komen de volgende zaken naar voren, weergegeven in oplopende nummering van de dijkpalen. De vetgedrukte namen zijn degenen voor wie de betreffende actie open staat.

- Volgens de vrijgave van de Weevers- en Flaauwersinlaag heeft de inlaagdijk een functie. Welke functie is dit en heeft deze invloed op het ontwerp van de primaire dijk. ([redacted])
- Wat is het toetsoordeel van de met stroken gepenetreerde overlaging tussen dp116+50m en dp121+50m. ([redacted])
- Aanvullen detailadvies ecologie ([redacted])
- Aanvullen aandachtspunten flora en fauna ([redacted])