



## Deelnemers

[redacted] n (Projectbureau Zeeweringen);  
[redacted] (wtpn HVvS en HA);  
[redacted] (Het Zeeuws Landschap).

## Afschrift aan

[redacted] provincie)

## Van

Projectbureau Zeeweringen (PBZ)

Opgemaakt door

[redacted] t

Datum bespreking

6 februari 1998

Plaats bespreking

Emmadorp

Onderwerp

Kleidijk Saeftinghe

## Nummer

PZDT-V-98203

Doorkiesnummer

0113 [redacted]

Bijlage(n)

Aanvang/einde

Bij de aanpassing van de steenbekledingen langs de Westerschelde moet ook de glooiing op de zeedijken langs Saeftinghe vervangen worden. In overleg met het waterschap is de variant zonder steenbekleding in beeld gekomen.

Het waterschap wil graag ervaring opdoen met een onbeklede dijk en acht het i.v.m. onderhoud en beheer gewenst eerst een vak aan te leggen waarop enkele jaren het gedrag kan worden gevolgd. RWS heeft twee vakken van ca. 300 meter op het oog waar vanaf de huidige buitenberm een flauw glooiend talud (1:8 à 1:10) naar het schor zou kunnen worden gemaakt. (Voor de lengte van het traject is overigens ook de beschikbaarheid van klei bepalend!)

Aan de hand van een schets wordt het principe verduidelijkt. De bedoeling is dat een geleidelijke overgang van dijk naar schor wordt gemaakt waardoor een gevarieerde vegetatie-gradiënt kan ontstaan. Het waterschap draagt daaraan bij door een dijkbeheer in te stellen gericht op extensieve beweiding en zonder bemesting. Het periodiek veek ruimen kan op het flauwe beloop achterwege blijven, omdat het kleiprofiel een overmaat in zich heeft, waardoor enige aantasting door erosie en een slecht ontwikkelde grasmat geen probleem is.

Het Zeeuws Landschap wijst op het verloren gaan van schor doordat de teen zeewaarts wordt uitgebouwd. Hoewel herbegroeiing en het ontstaan van een vegetatie-gradiënt niet wordt betwijfeld en ook wordt gewaardeerd, is behoud van bestaand schor belangrijker dan natuur "maken". Gevraagd wordt te bezien of de verzwaring minder ver vooruit kan steken. Het Zeeuws Landschap vindt de huidige steenbekleding door de inmiddels ontstane begroeiing niet storend. Uitbreiding van de bekleding kan bovendien tegemoet komen aan het veekprobleem. HZL noemt als variant ook de over de Belgische grens toegepaste bekleding van

Projectbureau Zeeweringen

Telefoon 0113 - 24 13 70

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Telefax 0113 - 21 61 24

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland

Bereikbaar vanaf NS-station richting Goes-West. Na ongeveer 150 m is de ingang van het waterschapskantoor aan de rechterkant



001840 1998 PZDT-V-98203

KLEIDIJK SAEFINGHE IN EMMADORP



losse stortsteen. Verder wijst HZL erop dat klei wellicht beschikbaar zou kunnen komen bij de inrichting van andere Zeeuwse natuurprojecten. Bij uitvoering van het werk in Saeftinghe (ongeacht of dit een klei- of een betondijk wordt) moet rekening gehouden worden met het broedseizoen en het rustseizoen voor vogels, zodat alleen de zomer en nazomer beschikbaar blijven.

Problemen met aanwezigheid van muskusratten zijn de laatste jaren niet meer geconstateerd, zodat voorzieningen daarvoor voorlopig niet getroffen moeten worden.

Een en ander afwegend wordt afgesproken het voorstel voor twee proeflocaties uit te werken. Zowel de dijkbeheerder als de terreinbeheerder doen daarbij ervaring op. De locaties worden gekozen zo goed mogelijk passend in het dijktracé (in bocht bij Van Alsteinpolder en aansluitend aan gasdam).

Afgesproken wordt verder:

1. HZL brengt het voorstel voor advies in de Natuurwetenschappelijke Commissie (27 februari); de beschrijving van het proefvak wordt daartoe uitgereikt (memo 97.06).
2. PBZ optimaliseert het ontwerp (bermbreedte, hellingen) en onderzoekt procedures (NB-wet provincie, aanlegvergunning gemeente, Wet waterkering waterschap-provincie, eigendomsoverdracht Domeinen).

Alles gericht op uitvoering zomer 1998.