

Deelnemers
Ed Stikvoort
Cees Joosse
Ad Beaufort
Simon Vereeke
Gert Jan Wijkhuizen

Afschrift aan
Secretariaat AXZ
Joris Perquin

Verslag van
Overleg met provincie:
Eerste Bathpolder, Oosterlandpolder

Nummer
PZDT-V-07322 ontw

Datum verslag
21 juni 2007
Datum bespreking
21 juni 2007

Opgemaakt door
G.J. Wijkhuizen
Doorkiesnummer
(0118) 62 13 75
Bijlage(n)
-

Op donderdag 21 juni is een overleg gehouden tussen Provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden en het projectbureau Zeeweringen. Het doel van dit overleg was het op de hoogte brengen van de provincie van bepaalde keuzes en oplossingen in de ontwerpen voor de dijkvakken Eerste Bathpolder en Oosterlandpolder.

In het algemeen bestaat de wens om in een vroeg stadium, eerder dan de planbeschrijving, de ontwerpen door het projectbureau aan de provincie toe te laten lichten. Hiertoe zal de provincie voortaan ook uitgenodigd worden voor de startoverleggen en voorontwerpoverleggen.

Eerste Bathpolder

Het projectbureau en het waterschap willen voor het schor van de Eerste Bathpolder een schorrandverdediging aanbrengen. Doel hiervan is de verwachte schorerosie (RIKZ) tegen te gaan, waardoor de huidige bekleding van Fixstone op de dijk gehandhaafd kan worden. Bijkomend voordeel is dat er dan ook niet in het schor gegraven hoeft te worden.

De schorrandverdediging dient aangebracht te worden voor de schorklif, die hier overigens gering is. Verwachte hoogte van de schorrandverdediging is 1,0 m. Het slik ligt op ongeveer NAP +1,2 m. De schorrandverdediging moet ook de zeesla vasthouden die nu vaak de begroeiing op de schorrand verstikt.

Ed Stikvoort vraagt naar het herstel van de werkstrook op het dijkvak Tholen 1. De aanwezigen weten op dit moment niet hoe het herstel verloopt.

Ed Stikvoort geeft aan het voorstel met betrekking tot het aanbrengen van de schorrandverdediging voor te leggen binnen de provincie. Hij vraagt tevens aandacht voor hydrologie/morfologie bij de uitwerking van de schorrandverdediging.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118)621993
Email: gertjan.wijkhuizen@rws.nl
Internet www.zeeweringen.nl



012072 2007 PZDT-V-07322 ontw
ollareVerlag overleg 1e Bathpolder en Oosterlandpol

Oosterlandpolder

In deelgebieden II en III van dit dijkvak zijn de taludhellingen vrij steil. Op de overgang van het talud naar de berm bevindt zich een muraltmuur die een cultuurhistorische waarde heeft. Voorstel van het projectbureau is om hier de bestaande taludbekleding te overlagen met breuksteen gepenetreerd met asfalt. Hierdoor kan de muraltmuur gehandhaafd worden en treedt er ook geen teenverschuiving op, die habitat verlies tot gevolg zou hebben. Vooral voor deelgebied II zijn de kosten bij een overlaging ook aanzienlijk lager aangezien geen grootschalige grondverbetering hoeft te worden toegepast. Echter wordt niet voldaan aan het detailadvies milieu voor de nieuwe bekleding. Projectbureau Zeeweringen en het Waterschap zijn het over eens dat voor dit dijkvak de cultuurhistorische waarde van de muraltmuren in combinatie met het voorkomen van verlies van habitat en toch ook wel de lagere kosten zwaarder wegen dan het Detailadvies milieu.

Ed Stikvoort geeft aan ook dit voorstel te bespreken binnen de provincie.