

NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5894

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-5894 verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Eilanddijk tussen dp 364 + 12 m en dp 374 + 60 m, de havendam van de Buitenhaven Vlissingen, de Buitenhaven Vlissingen tussen dp 789 + 43 m en dp 790 + 87 m en de Zuidwatering tussen dp 762 + 90 m en dp 763 + 83 m met bijkomende werken in de gemeente Vlissingen.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Op tekening ZLRW 2004-1152 staat zowel "bestaande betonblokken breken" als "bestaande bekleding schoonspuiten". Dit staat tevens op andere tekeningen. Ons inziens moet slechts een van de twee handelingen worden uitgevoerd. Wat moet hier worden aangehouden?

Antwoord: Beide handelingen moeten worden uitgevoerd. Voordat de betonblokken gebroken worden dienen deze ontdaan te zijn van begroeiing en verontreiniging. De aanwezige natuursteen dient ontdaan te worden van begroeiing en verontreiniging.

2. Op tekening ZLRW 2004-1140 moet het op het basalt aanwezige gietasfalt worden verwijderd. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen? Als het volledig afgegoten basalt is, ca. 125 kg/m<sup>2</sup>, is dit niet of nauwelijks te verwijderen. Wordt er hier soms bedoeld dat het basalt moet worden schoongespoten met een hogedrukspuit of iets dergelijks?

Antwoord: De op de basalt aanwezige gietasfalt dient verwijderd te worden. Daarna dienen de openingen tussen de zuilen tot 0,20 m onder de koppen van de zuilen schoongemaakt te worden. Uit proeven is gebleken dat dit met water onder hoge druk mogelijk is.

3. Op bladzijde 24, artikel 66.4.1 lid 1b, wanneer moet dit detail worden aangeleverd? Voor de aanbesteding of na gunning.

Antwoord: Na gunning.


In het bestek worden geen wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

Op de tekeningen worden geen wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:

- Locatie 1A Eilanddijk. Basalt van dp 364 + 12 m tot dp 364 + 40 m (aansluitend aan de muur bij de Oranjemolen). 1/3 deel van deze basalt is gepenetreerd met beton. Het overige gedeelte is niet gepenetreerd. Alleen het oppervlak wat niet gepenetreerd is dient schoongemaakt en ingegoten te worden met asfaltmastiek.
- Locatie 2 Buitenhaven. De 3 bolders die op deze locatie aanwezig zijn hoeven niet verwijderd te worden, maar worden omsloten door de nieuw aan te brengen overlappingsconstructie.
- Locatie 3 Zuidwatering. Voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal mag gebruik gemaakt worden van het terrein van de Brandweer, mits dit van tevoren met de directie UAV en de Brandweer is besproken.

Voor echt erkend,





009463 2005 PZDT-N-05145 best

Nota van Inlichtingen ZLR-5894 Eilanddijk / Buiten

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:

- ✓ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen
- ✓ Model bankgarantie

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 23<sup>e</sup> maart 2005

Uitvoeringsleider afdeling RWI  
Rijkswaterstaat Zeeland

get. L. van Herwerden

Voor eensluidend afschrift

Uitvoeringsleider afdeling RWI  
Rijkswaterstaat Zeeland

  
L. van Herwerden