

Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Aan
Leo v Hese
Martin S/Sadina K
Henk/Hans vd M/Paul/Ronald
Tonny/Leo v Hw

P2DT-M-00109 inv.

Van
Piet Hengst
Datum
11 mei 2000
Onderwerp
Hergebruik basalt/betonblokken Thomaespolder

Doorkiesnummer
1403
Bijlage(n)
-

Tussen dp 7 en 16 zit in het ontwerp boven de te handhaven ondertafel tussen 3+ en 3,75+ een strookje basalt. Daarboven gekantelde blokken. (Tussen dp 0 en dp 7 zitten boven de te handhaven ondertafel alleen gekantelde blokken).

Hoewel dat een wat vreemde tafel lijkt was daar een reden voor:

- a. volop basalt beschikbaar en tevens herstel mogelijk van bovenrand bestaande ondertafel;
- b. boven een schor een open constructie;
- c. alle vrijkomende betonblokken worden binnen het werk herzet.

Inmiddels is de situatie voor wat betreft beschikbare materialen veranderd: basalt 30 blijkt net voldoende aanwezig voor vak Nol Zeven. Betonblokken ruim voldoende beschikbaar. Tevens is de voortgang van het werk afhankelijk van het handzetwerk, wat spanning oplevert.

Op voorstel van Uitvoering en Beheerder is onderzocht of het strookje i.p.v. met basalt, met gekantelde blokken kan worden vol gezet.

PBZ (Ronald) heeft nagerekend: akkoord.

Voor wat betreft ecologie is advies gevraagd aan Anton v. B.

E.e.a. resulteert in fax van Martin Stroo (9 mei).


Na intern overleg PBZ wordt met wijziging ingestemd.

10 mei doorgegeven aan Leo v Hese.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



004790 2000 PZDT-M-00109 inv

Hergebruik basalt/betonblokken Thomaespolder