



010018 2005 PZST-B-05187 fin

Bestek ZLR-5894 Glooiingsbestek Eilanddijk / Buite



Overigens zijn deze afwijkingen reeds in een eerder stadium met u gecommuniceerd in de persoon van mevrouw H. Zijlmans en de heer M. Tates van ECO. Op 28 november 2005 is reeds per e-mail goedkeuring verleend om de hierna beschreven afwijkingen op het bestek te verrekenen met de aannemer. Dit schrijven is derhalve bedoeld als formeel sluitstuk van de goedkeuringsprocedure.

Munitie Zuidwatering.

Tijdens de werkzaamheden werd op de locatie ter hoogte van de Zuidwatering munitie uit de 2^e Wereldoorlog aangetroffen. Een en ander stond niet in het bestek als risico voor de aannemer beschreven. Naast de logische tussenkomst van de EOD bleek de aannemer voor de resterende graafwerkzaamheden op deze locatie extra maatregelen te moeten nemen. Het in te zetten materieel moest als gevolg van de veiligheidsvoorschriften worden aangepast en daarnaast moest gespecialiseerd personeel worden ingezet. Daarnaast moest reeds ontgraven grond van de onderhavige locatie, die reeds in depot was opgeslagen, worden onderzocht op de aanwezigheid van munitie. In overleg met de interne opdrachtgever is dan ook besloten deze extra werkzaamheden door de aannemer te laten uitvoeren waarbij werd gemeld dat de aannemer deze extra kosten na oplevering van het werk kon claimen.

Op 15 juli 2005 legde de aannemer een kostenoverzicht over van de extra gemaakte kosten. De aannemer kwam op een bedrag van € 8.192,40.

Na tussenkomst van de afdeling Kostprijszaken van mijn dienst werd met de aannemer een bedrag overeen gekomen van € 8.055,86 exclusief BTW.

Tegelpad Zuidwatering.

Aangrenzend aan deze locatie is onder andere ook het trainingscentrum van de brandweer van Vlissingen gehuisvest. Om de bereikbaarheid van enkele trainingsobjecten van dit centrum te waarborgen bleek het nodig een tegelpad op de kruin van de dijk aan te brengen. Deze werkzaamheden waren niet in het bestek voorzien. In overleg met de interne opdrachtgever is dan ook besloten deze extra werkzaamheden door de aannemer te laten uitvoeren waarbij werd gemeld dat de aannemer deze extra kosten na oplevering van het werk kon claimen.

Het gaat voor dit onderdeel om een bedrag aan meerkosten van € 1.326,24 exclusief BTW. Dit bedrag is onderbouwd door de aannemer en goedgekeurd door de directie UAV op het werk en de afdeling Kostprijszaken van mijn dienst.

Kabels en Leidingen.

Op de locatie van de Buitenhaven Vlissingen bleek het nodig om voor toekomstig onderhoud van aanwezige kabels en leidingen ten behoeve van nautische verlichting, openbare verlichting, stroomvoorziening en telefoon, een mantelbuizensysteem aan te leggen waardoor de toegankelijkheid van de kabels blijft gewaarborgd. Deze werkzaamheden stonden niet beschreven in het bestek.

De aannemer heeft op 24 oktober 2005 een prijsaanbieding gedaan voor deze werkzaamheden welke sloot op een bedrag van € 25.000,00 exclusief BTW. Dit bedrag is onderbouwd door de aannemer en goedgekeurd door de directie UAV op het werk en de afdeling Kostprijszaken van mijn dienst.



Resumé.

In totaal claimt de aannemer een bijbetaling van:

Aantreffen munitie c.a.	€ 8.055,86
Tegelpad	€ 1.326,24
Kabels en Leidingen	€ 25.000,00
	----- +
	€ 34.382,10 (exclusief BTW)

Gelezen het bovenstaande lijkt het mij alleszins redelijk de claim van de aannemer, op basis van paragraaf 47 van de U.A.V. 1989, te honoreren voor het gehele bedrag van € 34.382,10 exclusief BTW.

Ik stel voor verrekening te laten plaatsvinden op basis van een te sluiten vaststellingsovereenkomst waarvan het concept bij dit schrijven gaat. Dit concept is ook reeds in de eerder aangehaalde communicatie via e-mail aan u verstrekt. De vaststellingsovereenkomst is gebaseerd op reeds eerder gesloten en met u besproken, dergelijke overeenkomsten.

Ik stel u voor, kan het zijn spoedig, mij mandaat te verlenen deze claim op de voorgestelde wijze af te wikkelen.

Met vriendelijke groet,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
de directeur van de directie Wegen & Verkeer,

(dr. A.P.M.A. Vonck)