

Bijlage 4: Risicolijst Veiligheidsbuffer Oesterdam



Risicoinventarisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam						ABS kwantificering			
Nr.	Kans/ Risico	RISMAN bril (select)	Omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Kans (%)	Geld (€)	Tijd (dg)	Absoluut risico
3	Risico	1 - Techniek	Stabiliteit ondergrond suppletielocatie is onvoldoende.		Grotere hoeveelheid zandsuppletie/zand tekort Baggerlocatie ontoereikend				
4	Risico	3 - Ruimtelijk planologisch	Onbekend is of project MER-plichtig is, met vertraging van het project tot gevolg.	Toets niet uitgevoerd	Vertraging als het project toch MER-plichtig blijkt te zijn. Vertraging in de tijd van > 9 maanden				
7	Risico	2 - Organisatie	Aanbesteding en gunning van de realisatie wordt later dan gepland uitgevoerd ten gevolge van alle tijdsrisico's (Krappe planning, werk moet uitgevoerd zijn in 2013).	MER plichtig, opstellen uitvraag duurt langer dan gedacht, bezwaren uit omgeving vwb zandwinlocatie als suppletielocatie, bezwaar wormenspitter omdat het lang duurt voor alternatieve locatie.	Niet uitgevoerd in 2013, budget niet meer beschikbaar, omgeving verkeerd ingelicht				
8	Risico	7 - Sociaal/maatschappij	Aanvullende onderzoeken kunnen het project vertragen door uitloop van deze afhankelijke onderzoeken (oestervisserij)	Regie op uitvoering van de wensen en eisen verliest het project	De scope wordt losgelaten en de doelstellingen van het project worden niet gehaald. Financiele onbalans of scheefgroei door inboeten op budget .				
10	Risico	1 - Techniek	Geen draagvlak omgeving over locaties wingebieden	De wingebieden zijn nog niet vastgesteld.	Hogere kosten winning, verlies aan draagvlak				
11	Risico	1 - Techniek	De zandwinactiviteit levert dusdanige vertroebelingen dat de verwaterpercelen of de oesterpercelen negatief worden beïnvloed	Te dicht bij verwater- of oesterpercelen, methode van uitvoering zorgt voor veel vertroebeling	Bezwaar vanuit oester- en mosselsector, claims				
21	Risico	3 - Ruimtelijk planologisch	Onvoldoende beheersing vergunningsverleningsproces met vertraging van het project tot gevolg.	Door gewijzigde MER-wetgeving	Vertraging bij beschikbaar komen van vergunningen (NB-wet-vergunning), bezwaren procedures				
23	Risico		Bezwaar en beroep wordt ingesteld bij het verlenen van de vergunningen	"Omgeving" dient zienswijzen in. Er kan geen voorkeursontwerp worden geformuleerd die door alle betrokkenen wordt gedragen. Het kan niet worden voorkomen dat 1 bepaalde persoon/partij nadelige effecten heeft van het project	Mogelijke vertraging voor vergunningsprocedure. Vertraging door het indienen van bezwaar en beroep				

RISMAN-semikwantificering			
<i>Categorie</i>	<i>Kans</i>	<i>Geld (€)</i>	<i>Tijd</i>
0	0%	Geen effect	Geen vertraging
1	< 1 %		
2	1 – 10 %		
3	10 – 25 %		
4	25 – 50 %		
5	50%		