



Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[Redacted]
[Redacted] 42
[Redacted] s.nl

verslag

Verslag van Toelichting ontwerp Oostelijke Sloehavendam / Kaloot
Datum bespreking 9 mei 2011
Deelnemers [Redacted] (gemeente Borsele)
[Redacted] (gemeente Borsele)
[Redacted] (Projectbureau Zeeweringen)
[Redacted] (gemeente Borsele)
Afschrift aan secretariaat PBZ

Datum
17 mei 2011

Nummer
PZDT-V-11146.ontw

Bijlage(n)

In 2012 versterkt Projectbureau Zeeweringen de steenbekleding op het dijktraject Oostelijke Sloehavendam / Kaloot, dat zich grotendeels in de gemeente Vlissingen bevindt, een klein gedeelte valt binnen de gemeentegrens van de gemeente Borsele. Ten aanzien van de geplande verbetering heeft in maart/april gedurende zes weken een planbeschrijving ter visie gelegen. Deze is tevens aan beide gemeenten verstrekt. Om nadere toelichting te verstrekken en om na te gaan of er nog belangen vanuit de gemeente zijn waarbij rekening gehouden dient te worden bij het opstellen van het bestek voor dit werk, is een bijeenkomst gehouden op het gemeentehuis te Heinkenszand.

Toelichting ontwerp

[Redacted] licht aan de hand van de ontwerpnota en enkele tekeningen de plannen nader toe. Duidelijk worden de technische uitgangspunten en de wijze waarop de bekleding wordt verbeterd. [Redacted] vraagt op welke locaties een kreukelberm wordt aangebracht en in hoeverre deze op het voorland komt te liggen. [Redacted] geeft aan dat langs het gehele traject een nieuwe kreukelberm wordt aangebracht: op de delen waar deze nu niet aanwezig is of niet zichtbaar is komt de nieuwe kreukelberm onder het voorland en zal dus niet zichtbaar zijn in de nieuwe situatie. Op een deel van het traject ligt de huidige kreukelberm wel in het zicht, dit zal tevens in de nieuwe situatie het geval zijn. Op de kruin en aan de binnenzijde wordt een bekleding van asfalt aangebracht, in de nieuwe situatie is deze niet zichtbaar doordat deze wordt afgedekt met grond en wordt ingezaaid met gras. Ter plaatse van de strandjes aan weerszijden van het traject (o.a. een deel van het strand bij de Kaloot) wordt tijdelijk zand opzij gezet om de nieuwe bekleding aan te kunnen brengen, dit wordt na de werkzaamheden weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Om het zand vast te houden zal helmbeplanting worden aangebracht.



016242 2011 PZDT-V-11146 ontw

issepVerslag toelichting ontwerp Oostelijke Sloehavei

█ geeft verder aan dat het waterschap voornemens is de dijk voor de kerncentrale, aangrenzend aan het traject van de Oostelijke Sloehavendam / Kaloot, ook in 2012 te voorzien van een steenbekleding. Voornemens wordt uitgegaan van een combinatie van beide werken bij uitvoering. Over dit traject wordt door █ aangegeven dat de gemeente het wenselijk vindt dat het onderhoudspad op dit deel opengesteld wordt voor fietsers, zodat het strand van de Kaloot voor inwoners van de kern Borssele zonder omweg te bereiken is, ook na het afsluiten van de reeds geplaatste hekwerken rondom de kerncentrale. █ geeft aan dat de planprocedure van dit deel nog niet is afgerond en zegt toe dit bij het waterschap onder de aandacht te zullen brengen.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
17 mei 2011

Nummer
PZDT-V-11146 ontw

Aanlegvergunning

█ raadt projectbureau Zeeweringen aan om aanvraag te doen voor een omgevingsvergunning (vh. aanlegvergunning), omdat in het bestemmingsplan Borsels Buiten het in de gemeente Borsele gelegen traject aangemerkt staat als 'Buitendijks natuurgebied' en 'Buitendijks gebied met waterstaatkundige functie en natuurwetenschappelijke waarde'. █ geeft aan dit intern te bespreken vooraleer de aanvraag te doen. Op de vraag of het volstaat te verwijzen naar de reeds bij de gemeente in bezit zijnde planbeschrijving met daarbij een verzoek tot de omgevingsvergunning wordt positief geantwoord, waarbij █ verwijst naar OLO (omgevingsloket online). Dit digitale loket kan worden geraadpleegd om na te gaan welke bijlagen benodigd zijn bij het doen van de aanvraag. De doorlooptijd wordt door de gemeente ingeschat op een reguliere procedure, ca. 6 weken.

Mitigerende maatregelen

█ geeft aan de planbeschrijving bij B&W onder de aandacht te hebben gebracht. Hieruit is voortgekomen (waarvan schriftelijk nog een reactie naar het waterschap wordt gestuurd door de gemeente) dat de gemeente aandacht wil vragen voor de genoemde wenselijke mitigerende maatregelen in de planbeschrijving, aangaande het apart in depot zetten van ontgraven materiaal en betreffende het creëren van een potentieel broedgebied op het terrein van Zeeland Seaports.

Planning en evenementen

█ geeft aan dat de planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden momenteel nog niet vastligt. Deze houdt mede verband met de ontwikkelingen van de planvorming voor het aangrenzende deel voor de energiecentrale. Wel kan worden vastgesteld, dat vanwege een mogelijke broedlocatie van de bontbekplevier en het feit dat in het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) geen wijzigingen aan de bestaande zeeweringen mogen worden aangebracht, het logisch lijkt dat een zekere fasering in het werk wordt aangebracht. Afgesproken wordt dat zodra deze planning nader bekend is, █ deze nog met de gemeente bespreekt vóór aanbesteding van het werk. Verder geeft █ aan dat het wenselijk is werkzaamheden ter plaatse van het strandje bij de Kaloot zo vroeg of juist zo laat mogelijk in het recreatieseizoen uit te voeren en de overlast ten aanzien tot de toegankelijkheid ervan tot een minimum te beperken. Dit wordt voornamelijk van belang als ook in 2012 het deel voor de kerncentrale wordt uitgevoerd, het strand ligt dan midden in het werkterrein.

Ten aanzien van evenementen noemt [REDACTED] een kitesurf-evenement dat bij de Kaloot eerder jaarlijks is gehouden. [REDACTED] zegt toe na te gaan of van dit evenement en mogelijk andere evenementen ter plaatse van het dijkvak, bij de gemeente bekend is dat deze gepland zijn in 2012. Ook wordt genoemd dat mogelijk de Vereniging Redt de Kaloot evenementen wenst te organiseren in deze periode. [REDACTED] zegt toe dit direct bij de vereniging na te gaan.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
17 mei 2011

Nummer
PZDT-V-11146 ontw

Infomatie / Communicatie

[REDACTED] geeft aan dat ten aanzien van dit dijkvak door projectbureau Zeeweringen op de door hun gebruikelijke wijze zal worden gecommuniceerd naar externe partijen en betrokken personen. Dit houdt in dat informatie op de website geplaatst wordt en direct belanghebbenden in een persoonlijk gesprek of per brief worden geïnformeerd. Mogelijk wordt ook een aankondiging in een regionaal nieuwsblad gepubliceerd.

Ten aanzien van belanghebbende partijen wordt naast de 'Vereniging Redt de Kaloot', door de gemeente de 'Stichting bescherming van de Zak van Zuid-Beveland' genoemd. Ja [REDACTED] geeft aan dat met laatstgenoemde partij nog geen direct contact is geweest in de voorbereiding van het werk, deze zullen op korte termijn tevens direct worden geïnformeerd.

Afspraken / acties

- Bij het waterschap de wens van de gemeente voor het openstellen van de onderhoudstrook op het traject vóór de energiecentrale onder de aandacht brengen [REDACTED]
- Aanvraag voor omgevingsvergunning indienen [REDACTED]
Projectbureau Zeeweringen)
- Planning voor de uitvoering van het werk voorafgaand aan aanbesteding met gemeente Borsele doornemen [REDACTED]
- Nagaan of bij de gemeente Borsele geplande evenementen of activiteiten ter plaatse van het projectgebied bekend zijn en het projectbureau hiervan op de hoogte stellen [REDACTED]
- Bij Vereniging Redt de Kaloot nagaan of zij evenementen hebben gepland op de projectlocatie ten tijde van de werkzaamheden [REDACTED]
- Contact opnemen met de Stichting bescherming van de Zak van Zuid-Beveland om hen direct te informeren over de geplande werkzaamheden [REDACTED] / **Projectbureau Zeeweringen)**