



Gemeente Schouwen-Duiveland
T.a.v. de heer T. van de Ketterij
Postbus 5555
4300 JA ZIERIKZEE

cc Jack
Joris
Anneke
Klaas R.

Contactpersoon
ing. R.H.M. van de Voort

Datum
6 november 2007

Ons kenmerk
PZST-B-07156.com

Onderwerp

Omléidingsroutes fietsverkeer bij dijkwerken Kisters of Suzanna's Inlaag en Schelphoek Oost

Doorkiesnummer
13 69 / (06) 218 41 099

Bijlage(n)
1

Uw kenmerk
-

Geachte heer Van de Ketterij,

Naar aanleiding van een actie voortvloeiend uit het overleg tussen u en Projectbureau Zeeweringen d.d. 6 september jl. (verslag PZDT-V-07438 best) zend ik u hierbij ter informatie de tekening met de omléidingsroutes voor fietsverkeer gedurende de dijkwerken aan de Kisters of Suzanna's Inlaag en de Schelphoek Oost.

In overleg met het Routebureau Zeeland is besloten de omléidingen af te stemmen op het aanwezige en veelvuldig gebruikte fietsknooppuntennetwerk.

De omléidingroutes gaan in vanaf maart 2008. De omléidingroute aangaande het dijkwerk Kisters of Suzanna's Inlaag komt per 1 juli 2008 te vervallen, dan gaat het dijktraject weer open voor fietsverkeer. Dit geldt niet voor het dijktraject Schelphoek Oost, dit blijft gesloten tot 1 oktober 2008.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,



Roy van de Voort



012531 2007 PZST-B-07156 com

Omleidingsroutes fietsverkeer bij dijkwerken Kisi

communicatietraject ter voorbereiding van de uitvoering

stakeholders	relatie	PBZ	WZE	Acties		
Gemeente	Wet op WK			Toezending plan, aanbieden toelichting te geven	gesprek met gemeente over de noodzaak van de uitvoering	Zodra voorontwerp definitief is
	ontwerp			gemeentelijke voorzieningen, trappen, picknick-, fiets- en parkeerplaatsen, strandjes, haventjes	Het wensenpakket van de gemeente zal groot zijn. Echter in het kader van bok worden slechts de steenglooiingen versterkt. Ingeval van medefinanciering kunnen werkjes in de uitvoering meegenomen worden.	idem
	depotruimte			Aanvraag ontheffing voor opslag van materialen	er wordt naar gestreefd om centrale depots in te richten. Ten behoeve van de uitvoering zal de aannemer ook tijdelijke opslag van materialen e.d. in de directe omgeving van het werk willen realiseren. De doorlooptijd van de vergunning en de eisen verschillen per gemeente. De vraag is of de aannemer de aanvraag moet indienen of de opdrachtgever. Is de doorlooptijd lang, dan moet de opdrachtgever, om stagnatie te voorkomen, aannames doen van welke materialen in welke hoeveelheden tijdelijk worden opgeslagen.	Lange doorlooptijd: 4 maanden voor aanbesteding. korte doorlooptijd: na aanbesteding bij het startoverleg met de opdrachtnemer
	transportroute			Mijden BBK, afsluiten fiets- en wandelroutes	afstemming logische alternatieve routes, voorkomen vermenging van langzaamverkeer/fietsers met bouwverkeer.	Ruim voor de aanbesteding.
	verkeersveiligheid			opstellen bebodingsplan	Na vaststellen transportroute omleidingroutes vaststellen.	Voor de aanbesteding. Wordt opgenomen in het bestek
	evenementen			info data van visserijdagen, wielerronde, sails	opdrachtnemer informeren (eventueel in bestek) met beperking in de uitvoering gedurende bepaalde data.	Voor de aanbesteding. Wordt opgenomen als mitigerende maatregel in het bestek
dorpsraden	ontwerp / planning			uitnodiging info avond		3 - 5 maanden voor aanbesteding
Provincie	transportroute			Tijdelijke aansluitingen op werkwegen	ontwerp (bochtverbreding of aansluiting) bespreken met provincie	één jaar voor de aanbesteding
				afstemming uitvoering wegenwerken provincie	de uitvoering van wegenwerken door de provincie kunnen invloed hebben op de toegankelijkheid van de transportroute. Afstemming in overleg over verkeersomleidingen.	één jaar voor de aanbesteding
				ontwerp aansluitingen en vergunning aanvraag	aanvragen ontheffingen (maken van aansluitingen, uitvoegstroken, bochtverbredingen, afslaand verkeer e.d.)	half jaar voor aanbesteding
	fietsrouteplan			overleg tijdelijke afsluiting	afstemming logische alternatieve routes, voorkomen vermenging van langzaamverkeer/fietsers met bouwverkeer.	Ruim voor de aanbesteding.
Rijk	transportroute			Tijdelijke aansluitingen op werkwegen	ontwerp (bochtverbreding of aansluiting) bespreken met Rijk	één jaar voor de aanbesteding
				afstemming uitvoering werken Rijk (zandsuppletie / bestortingen)	planningen doorspreken en afstemmen	
				ontwerp aansluitingen en vergunning aanvraag	aanvragen ontheffingen (maken aansluitingen, bochtverbredingen, afslaand verkeer e.d.)	half jaar voor aanbesteding
	uitvoering			verkeersleiding / scheepvaartdienst Vliss/W'dinge op de hoogte stellen van de planning	Melding maken van voorgenomen werk. Tijdens de uitvoering dient de opdrachtnemer contact te leggen met genoemde diensten.	voor aanvang van de uitvoering
Pachters / eigenaren	adressen			Lijst met namen, percelen, oppervlaktes	Gegevens verzamelen uit GEO-web	één jaar voor de aanbesteding
				Aanschrijvingen uit de pacht nemen		
				overleg met schapenhouders	wensen tijdelijke afrasteringen	één jaar voor de aanbesteding
	compensatie			Overleg afkoop, onderhoud grasmat, afrastering compensatie percelen	kunnen er compensatiepercelen aangeboden worden?	
Omwonenden	transportroute			Lijst met namen en adressen van bewoners langs de transportroute.	Gegevens verzamelen uit GEO-web.	één jaar voor de aanbesteding
				Aanschrijvingen bouwkundige woningopname	Selectie maken van woningen/bedrijfsgebouwen die in de invloedssfeer liggen van trilligen door zwaar werkverkeer. Aanschrijvingen en data vermelden van de bouwkundige opname	2 maanden voor aanbesteding
	uitvoering			Toelichting uitvoering, info avond	voorlichting op de uitvoering, melding maken van klachtennummer. Omwonenden verzoeken direct contact op te nemen bij constatering schade.	3 - 5 maanden voor aanbesteding
Horeca, campings, bedrijven, jachthavens, ondernemers, strandpaviljoen	adressen			Lijst met namen en adressen	Gegevens verzamelen uit GEO-web	één jaar voor de aanbesteding
				Info avonden		3 maanden voor aanbesteding

			Inventariseren wensen	Kan de bereikbaarheid worden gegarandeerd, eventueel omleidingsroutes aangeven. Moet er compensatie plaatsvinden in natura of financieel?	3 maanden voor aanbesteding
	uitvoering		Tijdsplanning uitvoering	schaderegeling inkomstenschade	
Vissers / mosselkwekers	adressen		Lijst met namen en adressen, percelen	De percelen worden aangegeven op de bestekstekeningen. Adressen opvragen bij de Dienst Domeinen.	
			Lijst met namen en adressen fuikenvissers	opvragen bij de Visserijinspectie.	
		overleg voeren (financiële compensatie)			
	uitvoering		Planning		
recreatie / duiksport (N.O.B.)	ontwerp		Aanleg duiktrappen	wensen veilige bereikbaarheid water. Toekomstig beheer en onderhoud. Gezamenlijke financiering?	Voor de aanbesteding. Wordt opgenomen in het bestek
	uitvoering		Info duikvereniging, recreanten, visvereniging, plaatselijke VVV over bereikbaarheid	In het kader van ARBO tijdens werkzaamheden niet bereikbaar. Eventueel door mtigerende maatregelen tijdsbepaling in bestek opnemen.	voor aanvang uitvoering
Milieu	uitvoering		Inventariseren lijst van ecologen, e.d.		
			Overleg mitigerende maatregelen	uitnodiging aan ecologen voor bijwonen 1e bouwvergadering en hun eigenaar maken van de problemen met de uitvoering	
		Rondleiding met plaatselijke bekende ecologen (VB)			
	depots		Natuurtoets		
Reddingsbrigade, strandexploitatie	uitvoering		info tijdsplanning en bereikbaarheid		