



Deelnemers  
Cees Bierens, Jacco Coomans, Hans  
Goovers (ZOMID)  
Tom Wouters, Erik van Dijke  
(Projectbureau Zeeweringen)

Afschrift aan  
Deelnemers, secretariaat PBZ,  
Anneke McGovern, Gert Jan  
Wijkhuizen

Verslag van  
Overleg werkzaamheden aan dijk Zoutelande  
Datum verslag  
25 juni 2008  
Datum bespreking  
25 juni 2008

Nummer  
PZST-V-08103 com  
Opgemaakt door  
Erik van Dijke  
Doorkiesnummer  
0118-621378  
Bijlage(n)  
-

## Toelichting Projectbureau Zeeweringen.

Erik van Dijke start met een korte uitleg over het Projectbureau Zeeweringen in het algemeen. Het projectbureau houdt zich in samenwerking met de waterschappen bezig met het verbeteren van steenbekledingen op dijken langs de Westerschelde en Oosterschelde. De reden hiervoor is dat uit een onderzoek is gebleken dat een groot deel van deze steenbekledingen niet voldoet aan de wettelijke norm (Wet op de Waterkering): het kunnen doorstaan van een storm met een kans van voor komen van eens per 4000 jaar.

Het dijkvak Zoutelande is één van de locaties waar de steenbekleding verbeterd dient te worden.

Het werk bestaat grofweg uit drie delen: het dijklichaam en een tweetal aansluitingsconstructie naar de aan weerszijden gelegen duingebieden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van half maart 2009 tot en met oktober 2009.

De werkzaamheden aan de beide aansluitingsconstructies dienen uiterlijk 15 mei 2009 gereed te zijn. Wanneer aan de aansluitingsconstructies gewerkt wordt, zullen de ter plaatse aanwezige dijkovergangen vanuit veiligheidsoverwegingen afgesloten worden.

In het contract zijn werktijden voorgeschreven.

In de periode tot en met 15 mei 2009 gelden de volgende werktijden:

Werkdagen van 07:00 uur t/m 21:00 uur

Zaterdag van 07:00 uur t/m 19:00 uur

In de periode na 15 mei 2009 zijn de volgende werktijden van kracht:

Werkdagen van 07:00 uur t/m 19:00 uur

Andere dagen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.



013559 2008 PZST-V-08103 com

Overleg werkzaamheden aan dijk Zoutelande (ZO)

In de periode van 13 juli 2009 t/m 16 augustus 2009 mag de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren t.p.v. de dijk en de aansluitingsconstructies. Dit vanwege de vakantieperiode. De aannemer dient er in deze periode voor te zorgen dat het terrein zodanig achtergelaten wordt dat dit goed en veilig betreedbaar is voor alle gebruikers.

Transporten vinden plaats via een vooraf vastgestelde transportroute. Er zullen geen transporten door de kern van Zoutelande plaatsvinden. Alle transporten komen uit de richting Westkapelle en bereiken het werk via de dijkovergang aan de westzijde van het werkterrein.

Op 23 september 2009 zal er door het Projectbureau Zeeweringen en de aannemer tijdens de openbare dorpsraadvergadering een toelichting gegeven worden op de werkzaamheden.

Projectbureau Zeeweringen is bereid (als daar behoefte aan is) om tijdens een ledenvergadering van de ZOMID een voorlichting te komen geven over de uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast zal het projectbureau ervoor zorgen dat er zowel nederlands- als duitstalige folders komen m.b.t. de werkzaamheden die de ondernemers aan klanten mee kunnen geven.

#### Vragen c.q. aandachtspunten ZOMID

- *Stuifoverlast is voor ZOMID een belangrijk aandachtspunt.*  
In het contract zijn eisen opgenomen om deze stuifoverlast te beperken / tegen te gaan. De aannemer dient hiervoor maatregelen op te nemen in zijn plannen
- *Kunnen overgangen t.p.v. trappen open blijven i.v.m. de bereikbaarheid van het strand. Wanneer dit niet zo is moeten recreanten behoorlijk ver omlopen om het strand te bereiken.*  
In principe is dit vanuit veiligheidsoogpunt niet mogelijk omdat ook wanneer er op een bepaald deel niet gewerkt wordt, er toch transporten plaats vinden.
- *Is het mogelijk om overgangen t.p.v. trappen zo lang mogelijk open te houden en wanneer er geen werkzaamheden meer plaatsvinden z.s.m. weer open te stellen zodat recreanten makkelijk op het strand kunnen komen?*  
Dit zal meegenomen worden richting aannemer (actie ZOMID-01).
- *Is het mogelijk in de weekenden het werkterrein open te stellen?*  
Dit zal meegenomen worden richting aannemer (actie ZOMID-02).
- *Er wordt asfalt verwerkt. Komt er net als in Westkapelle een asfaltcentrale op het werk. Zo ja, waar? Locatie liever niet midden in Zoutelande.*  
Momenteel is nog niet bekend of de aannemer voor het werk gebruik gaat maken van een asfaltcentrale en of deze op of in de nabijheid van het werkterrein geplaatst gaat worden. Wanneer dit het geval is zal de aannemer contact leggen met de gemeente Veere om e.e.a. te bespreken.  
Verzoek om de centrale niet midden in Zoutelande te plaatsen zal worden meegenomen richting aannemer (actie ZOMID-03).



- Is het mogelijk om ter plaatse van de grote trap en dijkovergang aan te leggen die gebruikt kan worden door rolstoelers en mensen met kinderwagen. Zowel aan binnen- als buitenzijde van de dijk. ZOMID heeft hierover al geruime tijd contact met de gemeente Veere. Tot op heden zonder resultaat. Het uitvoeren van de werkzaamheden aan de dijk is een mooie gelegenheid om dergelijke overgang mee te nemen. ZOMID wil mogelijk onderzoeken om subsidie te verkrijgen via de Provincie.

Hier kunnen op dit moment geen toezeggingen gedaan worden. Zal meegenomen worden richting het Projectbureau Zeeweringen. Tevens meenemen in een overleg met gemeente Veere op 30/6/2008. Daarnaast eventueel op bestuurlijk niveau (actie ZOMID-04).

#### Contactgegevens:

Instantie	Adres	Telefoon	E-mail
Projectbureau Zeeweringen Contactpersoon Erik van Dijke	Postbus 1000 4330 ZW Middelburg	0118-621378 0118-621375	<a href="mailto:Erik.van.dijke@rws.nl">Erik.van.dijke@rws.nl</a> <a href="mailto:Gertjan.wijkhuizen@rws.nl">Gertjan.wijkhuizen@rws.nl</a>
Aannemer Zeeuwse Stroom BV Contactpersoon Corné Appelo	Postbus 86 4460 AB Goes	06-51869328	<a href="mailto:C.A.Appelo@boskalis.nl">C.A.Appelo@boskalis.nl</a>
ZOMID Contactpersoon C. Bierens	Beukelmanstraat 21 4365 AS Meliskerke	0118-586275	<a href="mailto:cwbierens@zeelandnet.nl">cwbierens@zeelandnet.nl</a>
ZOMID Contactpersoon J. Coomans	Westkapelseweg 1 4374 BA Zoutelande	0118-562040	<a href="mailto:jacco@hoteldedistel.nl">jacco@hoteldedistel.nl</a>

#### Actielijst

Nummer	Omschrijving	Naam
ZOMID-01	Trappen zo lang mogelijk openhouden en zo snel mogelijk weer open na werkzaamheden t.b.v. bereikbaarheid, vraag meenemen richting aannemer.	Erik van Dijke
ZOMID-02	Terrein in weekenden openstellen, vraag meenemen richting aannemer	Erik van Dijke
ZOMID-03	Locatie asfaltcentrale	Erik van Dijke
ZOMID-04	Dijkovergang t.b.v. rolstoelers en kinderwagens diverse verzoeken indienen	Erik van Dijke C. Bierens